

Série  
 Número 850001  
 Paga a Fernando  
 Data 12/08/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 75.542,80  
 Saldo

Comp 048 001 3496 7 9 38.046-6 6 800 850001 0 R\$ 75.542,82#  
 Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco mil, quinhentos e quarente e dois reais e oitenta e dois centavos e centavos acin  
 a \_\_\_\_\_ ou à sua ord

**BANCO DO BRASIL**  
 JARDIM DOS ESTADOS MS  
 00.000.000/2230.69  
 RUA MARACAJU 1564  
 GERENTE ANTONIO WAGNER  
 CONFECCAO: 07/2014

C. Grande, 12 de agosto de 2014  
Jeovani Vieira dos Santos Adv. AA 12014  
 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
 CNPJ 01.941.195/0001-37  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998



Série Número 850001  
 Paga a Fernando  
 Data 12/08/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 75.542,80  
 Saldo

PAGAMENTO DA NOTA Nº 021 DA CONSTRUÇÃO DE 01 AUDITÓRIO DA SEDE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, COM CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PREÇO 001/2014 CONTRATO Nº 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014

CEI: 512.256.9603/74


**Jeovani Vieira dos Santos**  
 Presidente da União das Câmaras de Vereadores de MS

**Jean Pihierre Vargas**  
 Advogado

**Sheila Fernanda de Souza Chaveiros**  
 Administrativo/Financeiro  
 UCVMs

Série  
Número  
850002  
Pago a Fernando  
Data 12/08/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 1095,97  
Saldo

Comp. Banco Agência 7 9 38.048-6 6 800 850002 9 R\$ 1095,97#  
048 001 3496 7 9 58.048-6 6 800 850002 9  
Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos e centavos acima  
a AZM Construtora e Incorporadora LTDA ou à sua ordem  
C. Grande, 12 de agosto de 2014  
Jeovani Vieira dos Santos Advogado  
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

 **BANCO DO BRASIL**  
JARDIM DOS ESTADOS MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECÇÃO: 07/2014



Série Número  
850002  
Pago a Fernando  
Data 12/08/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 1095,97  
Saldo

DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA Nº 021 DA CONSTRUÇÃO DE 01 AUDITÓRIO DA SEDE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, COM CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PREÇO 001/2014 CONTRATO Nº 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014

CEI: 512.256.9603/74

**Jeovani Vieira dos Santos**

Presidente da União das Câmaras de Vereadores de MS

**Jean Phippe Vargas**

Advogado

**Sheila Fernanda de Souza Chaveiros**

Administrativo/Financeiro

UCVMS

Série Número  
850004

048 001 3496 7 9 38.048-6 6 800 850004 5 R\$ 1643,93#  
028 001 3496 7 9 38.048-6 6 800 850004 5

Pago a Guia

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e quarenta e três reais

GPS

e noventa e três centavos e centavos acim

Data 19/09/14

a \_\_\_\_\_ ou à sua orde

Saldo Anterior

ICA-3498-280714-H



JARDIM DOS ESTADOS - MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECCAO: 07/2014

C. Grande, 19 de setembro de 2014

Jeovani Vieira dos Santos Adm. AA  
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO-GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

Total

Este Cheque 1643,93

Saldo



Série Número  
850004

Pago a Guia

GPS

Data 19/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1643,93

Saldo

PAGAMENTO DA GUIA DE GPS COMPETÊNCIA 08/2014 DA NOTA Nº 021 DA CONSTRUÇÃO DE 01 AUDITÓRIO DA SEDE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, COM CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PREÇO 001/2014 CONTRATO Nº 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014

CEI: 512.256.9603/74

**Jeovani Vieira dos Santos**

**Jean Phippe Vargas**


**Sheila Fernanda de Souza Chaveiros**

Presidente da União das Câmaras de Vereadores de MS

Advogado

Administrativo/Financeiro

UCVMS

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000021</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>12/08/2014 16:54:14</b>										
	Código de Verificação <b>7b2565be</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>AZM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>12.907.296/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>0015681800-3</b> Endereço: <b>RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº13 - BAIRRO CARANDA BOSQUE III - CEP:79032-031</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD</b> CPF/CNPJ: <b>01.941.195/0001-37</b> Endereço: <b>AVENIDA HIROSHIMA, Nº1561 - BAIRRO CARANDA BOSQUE - CEP:79032-050</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>audicon@terra.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 AUDITORIO DA SEDE DA UNIAO DA CAMARA DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL. COM CAPACIDADE PARA 300(TREZENTAS) PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE / MS. TOMADA DE PRECO 001/2014 CONTRATO N 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 001/2014. CEI 512.256.9603/74											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE MAO CAO DE MATERIALDE OBRA COM APLICA</td> <td>1</td> <td>78.282,72</td> <td>78.282,72</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE MAO CAO DE MATERIALDE OBRA COM APLICA	1	78.282,72	78.282,72	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE MAO CAO DE MATERIALDE OBRA COM APLICA	1	78.282,72	78.282,72							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (3,5000%): <b>R\$ 1.643,93</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.282,72</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 31.313,08</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 46.969,64</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.348,48</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL									
RPS/SÉRIE: 3/99 (12/08/2014)		Descrição da Atividade: Construcao de edificios									
CNAE: 412040001											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/09/2014											

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE**

Obra: Construção do Auditório com 300 lugares  
 Local: UCYMS - Campo Grande / MS  
 Contratada: AZM Construtora e Incorporadora Ltda - ME  
 Responsável: Sr. José Antonio de Azevedo

Contrato nº 001 / 2014  
 Processo: 001 / 2014  
 Valor da Obra: R\$ 817.245,00  
 Número da Medição: 1º  
 Período de referência: 28/07/2014 a 08/08/2014

Item	Quadro de Composição do Investimento	Incidência %	Valores - R\$			Indicadores Gerenciais - %		
			Orçamento Contratual	Orçamento Atualizado	Medido no Período	Acumulado	Previsto	Realizado
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,90	64.528,21		24.752,25	24.752,25	7,90	3,03
02	MOVIMENTO DE TERRAS	3,06	25.025,44		23.905,34	23.905,34	3,06	2,93
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES (PALCO E RA	19,97	163.220,83		29.625,13	29.625,13	19,97	3,63
04	SUPERESTRUTURA (PALCO E RAMPA DE ACES	4,38	35.831,95				4,38	
05	PAREDES E PAINÉIS	4,96	40.527,47				4,96	
06	ESQUADRIAS	4,20	34.348,70				4,20	
07	COBERTURA	8,69	70.981,25				8,69	
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	5.380,71				0,66	
09	REVESTIMENTOS	8,74	71.405,25				8,74	
10	PAVIMENTAÇÃO	8,38	68.506,60				8,38	
11	RODAPÉS E PEITORIS	0,50	4.059,38				0,50	
12	PINTURA	4,60	37.628,17				4,60	
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,01	73.658,81				9,01	
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,13	17.394,52				2,13	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,71	5.779,89				0,71	
16	LOUÇAS E METAIS	1,50	12.298,48				1,50	
17	BANCADAS / DIVISÓRIAS	2,10	17.167,76				2,10	
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	2,21	18.084,74				2,21	
20	PAISAGISMO	2,73	22.288,39				2,73	
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXT	0,49	3.973,03				0,49	
22	ÁREAS EXTERNAS	2,70	22.058,28				2,70	
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,29	2.400,01				0,29	
24	SERVIÇOS FINAIS	0,09	697,13				0,09	
<b>TOTAIS:</b>			<b>817.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.282,72</b>	<b>78.282,72</b>		<b>9,58</b>

**Atestamos que:**

- 1 - A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- 2 - As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
- 3 - Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
- 4 - Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.


Fiscalização  
 CREA

União da Camara dos Vereadores - MS  
 Resp.


AZM Construtora e Incorporadora  
 CNPJ: 12.907.296/0001-08

Serie \_\_\_\_\_ Numero 850003  
Pagos a AZM  
Data 16/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 99.109,03  
Saldo \_\_\_\_\_

048 001 3496 7 9 38.046-6 6 800 850003 7 R\$ 99.109,03#  
048 001 3496 7 9 38.046-6 6 800 850003 7  
Pague por este cheque a quantia de noventa e nove mil, cento e nove reais e três centavos e centavos acima  
a AZM Construtora e Incorporadora LTDA ou à sua order  
C. Grande, 16 de setembro de 2014

 **BANCO DO BRASIL**  
JARDIM DOS ESTADOS MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECÇÃO: 07/2014

Jeovani Vieira dos Santos Admin. A. A. 1414  
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998




Série \_\_\_\_\_ Número 850003  
Pagos a AZM  
Data 16/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 99.109,03  
Saldo \_\_\_\_\_

PAGAMENTO DA NOTA Nº 022 DA CONSTRUÇÃO DE 01 AUDITÓRIO DA SEDE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, COM CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PREÇO 001/2014 CONTRATO Nº 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014

CEI: 512.256.9603/74

**Jeovani Vieira dos Santos**  
Presidente da União das Câmaras de Vereadores de MS

**Jean Phippe Vargas**  
Advogado

  
**Sheila Fernanda de Souza Chaveiros**  
Administrativo/Financeiro  
UCVMS

ere Numero  
850005

048 001 3496 7 9 38.046-6 6 800 850005 3 R\$ 3594,62#  
048 001 3496 7 9 38.046-6 6 800 850005

Pago a GPS

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos e centavos acima

Data 20/10/14

Saldo anterior

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

C. Grande, 20 de outubro de 2014



JARDIM DOS ESTADOS MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECCAO: 07/2014

Jeovani Vieira da Costa  
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

Total

Este cheque 3594,62

Saldo



Série Número  
850005

Pago a GPS


Data 20/10/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 3594,62

Saldo

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000023</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>16/09/2014 14:53:44</b>				
	Código de Verificação <b>97f668b1</b>				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>AZM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>12.907.296/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>0015681800-3</b>          Endereço: <b>RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº13 - BAIRRO CARANDA BOSQUE III - CEP:79032-031</b>          Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b></p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD</b>          CPF/CNPJ: <b>01.941.195/0001-37</b>          Endereço: <b>AVENIDA HIROSHIMA, Nº1561 - BAIRRO CARANDA BOSQUE - CEP:79032-050</b>          Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>audicon@terra.com.br</b></p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> REFERENTE A CONSTRUCAO (MATERIAL APLICADO E MAO DE OBRA) DE 01 AUDITORIO DA SEDE DA UNIAO DA CAMARA DE VEREADORES DE MS COM CAPACIDADE PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PRECO 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 001/2014. CEI 512.256.9603/74.</p>					
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>	
<b>SIM</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>102.703,65</b>	<b>102.703,65</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (3,5000%): <b>R\$ 3.594,62</b>	
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.703,65</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 41.081,46</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 61.622,19</b>		Aliquota: <b>5,00%</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 3.081,10</b>		Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		RPS/SÉRIE: 4/99 (16/09/2014)	
CNAE: 412040001		Tributação: TRIBUTÁVEL		Descrição da Atividade: Construcao de edificios	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/10/2014					



**RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE**

Obra: Construção do Auditório com 300 lugares  
 Local: UCVMS - Campo Grande / MS  
 Contratada: AZM Construtora e Incorporadora Ltda - ME  
 Responsável: Sr. José Antonio de Azevedo

Contrato nº 001 / 2014  
 Processo: 001 / 2014  
 Valor da Obra: R\$ 817.245,00  
 Número da Medição: 2º  
 Período de referência: 09/08/2014 a 08/09/2014

Item	Quadro de Composição do Investimento	Incidência %	Valores - R\$				Indicadores Gerenciais - %		
			Orçado Contratual	Orçado Atualizado	Medido no Período	Acumulado	Previsão	Realizado	Obj. Contr.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,90	64.528,21		7.955,67	32.707,91	7,90	4,00	
02	MOVIMENTO DE TERRAS	3,06	25.025,44			23.905,34	3,06	2,83	
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (PALCO E RA	19,97	163.220,83		94.747,98	124.373,11	19,97	15,22	
04	SUPERESTRUTURA (PALCO E RAMPA DE ACE	4,38	35.831,95				4,38		
05	PAREDES E PAINÉIS	4,96	40.527,47				4,96		
06	ESQUADRIAS	4,20	34.348,70				4,20		
07	COBERTURA	8,69	70.981,25				8,69		
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	5.380,71				0,66		
09	REVESTIMENTOS	8,74	71.405,25				8,74		
10	PAVIMENTAÇÃO	8,38	68.505,60				8,38		
11	RODAPÉS E PEITORIS	0,50	4.059,38				0,50		
12	PINTURA	4,60	37.628,17				4,60		
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,01	73.658,81				9,01		
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,13	17.394,52				2,13		
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,71	5.779,89				0,71		
16	LOUÇAS E METAIS	1,50	12.298,48				1,50		
17	BANCADAS / DIVISÓRIAS	2,10	17.167,76				2,10		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	2,21	18.084,74				2,21		
20	PAISAGISMO	2,73	22.288,39				2,73		
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXT	0,49	3.973,03				0,49		
22	ÁREAS EXTERNAS	2,70	22.058,28				2,70		
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,29	2.400,01				0,29		
24	SERVIÇOS FINAIS	0,09	697,13				0,09		
<b>TOTAIS:</b>			<b>100,00</b>	<b>817.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.703,65</b>	<b>180.986,36</b>		<b>12,57</b>

**Atestamos que:**

- 1 - A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- 2 - As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
- 3 - Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
- 4 - Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Fiscalização  
 CREA

União da Câmara dos Vereadores - MS  
 Resp.:

AZM Construtora e Incorporadora  
 CNPJ: 12.907.296/0001-08

Série \_\_\_\_\_ Número 850006  
 Pago a AZM  
 Data 02/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 44971,75  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 048 048 Banco 001 001 Agência 3496 3496 7 7 9 9 38.046-6 38.046-6 6 6 800 800 850006 850006 1 1 R\$ 44971,75#  
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos e centavos acin  
 a AZM construtora e incorporadora Eireli ME ou à sua orde  
 C. Grande, 07 de novembro de 2014




JARDIM DOS ESTADOS MS  
 00.000.000/2230.69  
 RUA MARACAJU 1564  
 GERENTE ANTONIO WAGNER  
 CONFECÇÃO: 07/2014

Adriano Augusto Giovanni Vieira dos S.  
 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
 CNPJ 01.941.195/0001-37  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998



Série \_\_\_\_\_ Número 850006  
 Pago a AZM  
 Data 02/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 44971,75  
 Saldo \_\_\_\_\_



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000024</b>
	Data e Hora de Emissão <b>04/11/2014 16:09:34</b>
	Código de Verificação <b>ef80cfb6</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AZM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME**  
 CPF/CNPJ: **12.907.296/0001-08** Inscrição Municipal: **0015681800-3**  
 Endereço: **RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº13 - BAIRRO CARANDA BOSQUE III - CEP:79032-031**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD**  
 CPF/CNPJ: **01.941.195/0001-37**  
 Endereço: **AVENIDA HIROSHIMA, Nº - BAIRRO CARANDA BOSQUE - CEP:79032-050**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **construazm@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 AUDITORIO DA SEDE DA UNIAO DA CAMARA DE VEREADORES DE MS, COM CAPACIDADE PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, TOMADA DE PRECO 001/2014 PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 01/2014, CEI 512.256.9603/74.

Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 44.971,75	Total R\$ 44.971,75

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (3,5000%): <b>R\$ 1.574,01</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.971,75**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 17.988,70</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 26.983,05</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.349,15</b>
---	--	---------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS/SÉRIE: 5/99 (04/11/2014)  
 CNAE: 41204001  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/12/2014

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: Construcao de edificios

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE**

Obra: Construção do Auditório com 300 lugares  
 Local: UCVMS - Campo Grande / MS  
 Contratada: AZM Construtora e Incorporadora Ltda - ME  
 Responsável: Sr. Fernando de Azevedo

Contrato nº 001 / 2014  
 Processo: 001 / 2014  
 Valor da Obra: R\$ 817.245,00  
 Número da Medição: 3ª  
 Período de referência: 09/09/2014 a 09/11/2014

Item	Quadro de Composição do Investimento	Incidência %	Valores - R\$				Indicadores Gerenciais - %		
			Orçado Contratual	Orçado Atualizado	Medido no Período	Acumulado	Realizado	Obj. Contr.	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,90	64.528,21		7.955,67	40.663,58	7,90	4,98	
02	MOVIMENTO DE TERRAS	3,06	25.025,44			23.905,09	3,06	2,93	
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (PALCO E RA	19,97	163.220,83		37.016,08	161.399,19	19,97	19,75	
04	SUPERESTRUTURA (PALCO E RAMPA DE ACE	4,38	35.831,95				4,38		
05	PAREDES E PAINÉIS	4,96	40.527,47				4,96		
06	ESQUADRIAS	4,20	34.345,70				4,20		
07	COBERTURA	8,69	70.981,25				8,69		
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	5.380,71				0,66		
09	REVESTIMENTOS	8,74	71.405,25				8,74		
10	PAVIMENTAÇÃO	8,38	68.505,60				8,38		
11	RODAPÉS E PEITORIS	0,50	4.058,38				0,50		
12	PINTURA	4,60	37.628,17				4,60		
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,01	73.658,81				9,01		
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,13	17.394,52				2,13		
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,71	5.779,89				0,71		
16	LOUÇAS E METAIS	1,50	12.295,48				1,50		
17	BANCADAS / DIVISÓRIAS	2,10	17.167,76				2,10		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	2,21	18.084,74				2,21		
20	PAISAGISMO	2,73	22.288,39				2,73		
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXT	0,49	3.973,03				0,49		
22	ÁREAS EXTERNAS	2,70	22.058,28				2,70		
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,29	2.400,01				0,29		
24	SERVIÇOS FINAIS	0,09	697,13				0,09		
<b>TOTALS:</b>			<b>100,00</b>	<b>817.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.971,75</b>	<b>225.957,87</b>	<b>5,50</b>	

**Atestamos que:**

- 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
- 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
- 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Fiscalização  
 CREA

União da Câmara dos Vereadores - MS  
 Resp.:

AZM Construtora e Incorporadora  
 CNPJ: 12.907.296/0001-08

Série Número  
850008

Pago a ABM

Data 09/12/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 50.415,81

Saldo

Comp Banco Agência CV C. Conta Cheque Mo  
048 001 3498 7 9 38.046-6 8 800 850008 8 R\$ 50.415,81#  
048 001 3498 7 9 38.046-6 8 800 850008 8

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos e centavos acima

a ABM Construtora e Investimentos Eireli ou à sua order

C. Grande 09 de dezembro de 2014



JARDIM DOS ESTADOS MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECCAO: 07/2014

Antonio Wagner Moreira dos Santos  
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998



Série Número  
850008

Pago a ABM

Data 09/12/14

Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 50.415,81

Saldo

Serie                      Numero 850007

048  
048

001  
001

3496  
3496

7  
7

9  
9

38.048-6  
38.048-6

6  
6

800  
800

850007  
850007

0  
0

R\$ 50.000,00

Pago a AEM

Pague por este cheque a quantia de Quinquenta mil reais

e centavos acima

Data 23/12/14

Saldo Anterior

a AEM Construtora e Incorporadora Eireli

ou à sua orde

C. Grande 23 de dezembro de 201



JARDIM DOS ESTADOS MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECCAO: 07/2014

Adriano A. Paul. Giovanni Vieira de  
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

Giovanni Vieira de Sant

Total

Este Cheque 50.000,00

Saldo



Serie                      Numero 850007

Pago a AEM

Data 23/12/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 50.000,00

Saldo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000025**

Data e Hora de Emissão  
**23/12/2014 10:02:31**

Código de Verificação  
**540ad780**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AZM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME**  
 CPF/CNPJ: **12.907.296/0001-08** Inscrição Municipal: **0015681800-3**  
 Endereço: **RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº13 - BAIRRO CARANDA BOSQUE III - CEP:79032-031**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 CPF/CNPJ: **01.941.195/0001-37**  
 Endereço: **AVENIDA HIROSHIMA, Nº1561 - BAIRRO CARANDA BOSQUE II - CEP:79032-050**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **fernandoazevedo@construtorazm.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 AUDITORIO DA SEDE DA UNIAO DA CAMARA DE VEREADORES DE MS, COM CAPACIDADE PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, TOMADA DE PRECO 001/2014 PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 01/2014, CEI 512.256.9603/74. CONVÊNIO 007/2014 - SGI/COVEN NR 23540/2014.

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 100.415,81	Total R\$ 100.415,81

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (3,5000%):  
**R\$ 3.514,55**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (1,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.415,81**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 40.166,32**

Base de Cálculo:

**R\$ 60.249,49**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 3.012,47**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 412040001  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/01/2015

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: Construção de edifícios

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE**

Obra: Construção do Auditório com 300 lugares  
 Local: UCVMS - Campo Grande / MS  
 Contratada: AZM Construtora e Incorporadora Ltda - ME  
 Responsável: Sr. José Antonio de Azevedo


Contrato nº 001 / 2014  
 Processo: 001 / 2014  
 Valor da Obra: R\$ 817.245,00  
 Número da Medição: 4ª  
 Período de referência: 09/11/2014 a 08/12/2014

Item	Quadro de Composição do Investimento	Incidência %	Valores - R\$				Indicadores Gerenciais - %			
			Orgão Contratual	Orgão Atualizado	Medida no Período	Acreditado	Previsto	Realizado	Obj. Contr.	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,90	64.528,21		7.955,50	48.619,08	7,90	5,95		
02	MOVIMENTO DE TERRAS	3,06	25.025,44		1.120,35	25.025,44	3,06	3,06		
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (PALCO E RAMPA)	19,97	163.220,83		3.942,98	165.332,17	19,97	20,23		
04	SUPERESTRUTURA (PALCO E RAMPA DE ACES)	4,38	35.831,95		3.581,09	3.581,09	4,38	0,44		
05	PAREDES E PAINÉIS	4,96	40.527,47		34.556,15	34.556,15	4,96	4,23		
06	ESQUADRIAS	4,20	34.348,70				4,20			
07	COBERTURA	8,69	70.981,26		8.251,01	8.251,01	8,69	1,01		
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	5.380,71		987,32	987,32	0,66	0,12		
09	REVESTIMENTOS	8,74	71.405,25		28.047,95	28.047,95	8,74	3,43		
10	PAVIMENTAÇÃO	8,38	68.506,60				8,38			
11	RODAPÉS E PETORIS	0,50	4.059,38				0,50			
12	PINTURA	4,60	37.828,17				4,60			
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,01	73.658,81		5.574,03	5.574,03	9,01	0,68		
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,13	17.394,52				2,13			
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,71	5.779,89				0,71			
16	LOUÇAS E METAIS	1,50	12.298,48				1,50			
17	BANCADAS / DIVISÓRIAS	2,10	17.167,76				2,10			
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	2,21	18.084,74				2,21			
20	PAISAGISMO	2,73	22.288,39				2,73			
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTI	0,49	3.973,03				0,49			
22	ÁREAS EXTERNAS	2,70	22.058,28		6.399,42	6.399,42	2,70	0,78		
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,29	2.400,01				0,29			
24	SERVIÇOS FINAIS	0,09	697,13				0,09			
<b>TOTAIS:</b>			<b>100,00</b>	<b>817.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.415,81</b>	<b>326.373,67</b>		<b>12,29</b>	

**Atestamos que:**

- 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
- 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
- 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Fiscalização  
 CREA

União da Câmara dos Vereadores - MS  
 Resp.: 

União das Câmaras de Vereadores do MS  
 Jeovani Vieira dos Santos  
 Presidente

AZM Construtora e Incorporadora  
 CNPJ: 12.907.286/0001-08



Sprio  
Número  
850009

Pago a

Data 62.32680

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Número  
850009

Saldo

Pago a

Data 62.32680

Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
048 001 3490 7 9 38.046-8 8 800 850009 8 R\$ # 62.32680

Pague por este cheque a quantia de

sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e centavos e centavos acima

a

ou à sua ordem


Spa Grande 9 de Janeiro de 2015




JARDIM DOS ESTADOS MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECCAO: 07/2014

Adriana do Carmo Ferreira Ribeiro da Santos

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000026</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>09/01/2015 08:51:54</b>										
	Código de Verificação <b>8ba12c22</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>AZM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME</b> CPF/CNPJ: <b>12.907.296/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>0015681800-3</b> Endereço: <b>RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº13 - BAIRRO CARANDA BOSQUE III - CEP:79032-031</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b> CPF/CNPJ: <b>01.941.195/0001-37</b> Endereço: <b>AVENIDA HIROSHIMA, Nº1561 - BAIRRO CARANDA BOSQUE II - CEP:79032-050</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>fernandoazevedo@construtoraazm.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 AUDITORIO DA SEDE DA UNIAO DA CAMARA DE VEREADORES DE MS, COM CAPACIDADE PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, TOMADA DE PRECO 001/2014 PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 01/2014, CEI 512.256.9603/74. CONVÊNIO 007/2014 - SGI/COVEN NR 23540/2014.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>62.326,80</td> <td>62.326,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	62.326,80	62.326,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	62.326,80	62.326,80							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (11,0000%): <b>R\$ 2.181,44</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 2.181,44</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 2.181,44</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62.326,80</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 24.930,72</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 37.396,08</b></td> <td>Aliquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 1.869,80</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: <b>R\$ 24.930,72</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 37.396,08</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.869,80</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 24.930,72</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 37.396,08</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.869,80</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 412040001 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 16/02/2015											
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Construção de edifícios											

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE**

Obra: Construção do Auditório com 300 lugares  
 Local: UCVMIS - Campo Grande / MS  
 Contratada: AZM Construtora e Incorporadora Ltda - ME  
 Responsável: Sr. José Antonio de Azevedo

Contrato nº 001 / 2014  
 Processo: 001 / 2014  
 Valor da Obra: R\$ 817.245,00  
 Número da Medição: 5ª  
 Período de referência: 09/12/2014 a 08/01/2015

Item	Quadro de Composição do Investimento	Incidência %	Valores - R\$				Indicadores Gerenciais - %		
			Orçado Contratual	Orçado Atualizado	Medido no Período	Acumulado	Realizado	Obj. Contr.	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,90	64.528,21		7.956,67	56.574,68	7,90	6,92	
02	MOVIMENTO DE TERRAS	3,06	25.025,44			25.025,44	3,06	3,06	
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (PALCO E RAMPA)	19,97	163.220,83			165.332,17	19,97	20,23	
04	SUPERESTRUTURA (PALCO E RAMPA DE ACES)	4,38	35.831,95		6.441,10	10.022,19	4,38	1,23	
05	PAREDES E PAINÉIS	4,96	40.527,47		5.704,35	40.260,57	4,96	4,93	
06	ESQUADRIAS	4,20	34.348,70				4,20		
07	COBERTURA	8,69	70.981,25		27.789,52	36.040,54	8,69	4,41	
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	5.380,71			987,32	0,66	0,12	
09	REVESTIMENTOS	8,74	71.405,25		14.436,16	42.484,11	8,74	5,20	
10	PAVIMENTAÇÃO	8,38	68.506,60				8,38		
11	RODAPÉS E PETORIS	0,50	4.059,38				0,50		
12	PINTURA	4,60	37.628,17				4,60		
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,01	73.668,81			5.574,03	9,01	0,68	
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,13	17.394,52				2,13		
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,71	5.779,89				0,71		
16	LOUÇAS E METAIS	1,50	12.298,48				1,50		
17	BANCADAS / DIVISÓRIAS	2,10	17.167,76				2,10		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	2,21	18.084,74				2,21		
20	PAISAGISMO	2,73	22.286,39				2,73		
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTI	0,49	3.973,03				0,49		
22	ÁREAS EXTERNAS	2,70	22.058,28			6.399,42	2,70	0,78	
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,29	2.400,01				0,29		
24	SERVIÇOS FINAIS	0,09	697,13				0,09		
<b>TOTALS:</b>			<b>100,00</b>	<b>817.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.326,80</b>	<b>388.700,47</b>	<b>7,63</b>	

**Atestamos que:**

- 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
- 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
- 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Fiscalização  
 CREA

União da Câmara dos Vereadores - MS  
 Resp:

AZM Construtora e Incorporadora  
 CNPJ: 12.907.296/0001-08

União das Câmaras de Vereadores do MS  
 Jeovani Vieira dos Santos  
 Presidente


Série 850011  
 Número 850011  
 Pago a AZM  
 Data 06/02/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 80597,25  
 Saldo

Comp 048 Banco 001 Agência 3496 DV 7 C1 9 Conta 38.046-6 C2 6 Série 800 Cheque N.º 850011 C3 8 R\$ 80.597,25#  
 Pague por este cheque a quantia de Oitenta mil quinhentas e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos e centavos acima  
 a AZM Construtora e Incorporadora Eireli ME ou à sua ordem  
 C-Grande, 06 de Fevereiro de 2015  
 Adilson A. Silva, Governador do Estado  
 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
 CNPJ 01.941.195/0001-37  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

**BANCO DO BRASIL**  
 JARDIM DOS ESTADOS MS  
 00.000.000/2230.69  
 RUA MARACAJU 1564  
 GERENTE ANTONIO WAGNER  
 CONFECCAO: 07/2014



Série 850011  
 Número 850011  
 Pago a AZM  
 Data 06/02/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 80597,25  
 Saldo

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e</b></p>	Número da Nota <b>00000027</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2015 11:22:47</b>								
	Código de Verificação <b>e5ace690</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>AZM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME</b>									
CPF/CNPJ: <b>12.907.296/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>0015681800-3</b>									
Endereço: <b>RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº13 - BAIRRO CARANDA BOSQUE III - CEP:79032-031</b>									
Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>									
CPF/CNPJ: <b>01.941.195/0001-37</b>									
Endereço: <b>AVENIDA HIROSHIMA, Nº1561 - BAIRRO CARANDA BOSQUE II - CEP:79032-050</b>									
Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>fernandoazevedo@construtorazm.com.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 AUDITÓRIO DA SEDE DA UNIÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MS, COM CAPACIDADE PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, TOMADA DE PREÇO 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 01/2014, CEI 512.256.9603/74. CONVÊNIO 007/2014 - SGI/COVEN NR 23540/2014.									
Tributável SIM	Item <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	Qtde 1	Unitário R\$ 80.597,25	Total R\$ 80.597,25					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (11,0000%): <b>R\$ 8.865,70</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 8.865,70</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 8.865,70</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.597,25</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 32.238,90</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 48.358,35</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.417,91</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL							
CNAE: 412040001		Descrição da Atividade: Construção de edifícios							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS e: 16/03/2015									

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE**

Obra: Construção de Auditório com 300 lugares  
 Local: UCVMS - Campo Grande / MS  
 Contratada: AZM Construtora e Incorporadora Ltda - ME  
 Responsável: Sr. José Antonio de Azevedo

Contrato nº 001 / 2014  
 Processo: 001 / 2014  
 Valor da Obra: R\$ 817.245,00  
 Número da Medição: 6º  
 Período de referência: 09/01/2015 a 08/02/2015

Item	Quadro de Composição de Investimento	Incidência %	Valores - R\$				Indicadores Gerenciais - %		
			Orçado Contratual	Orçado Atualizado	Medido no Período	Acumulado	Previsão	Realizado	Obj. Contr.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,90	64.528,21		7.953,53	64.528,21	7,90	7,90	
02	MOVIMENTO DE TERRAS	3,06	25.025,44			25.025,44	3,06		
03	INFRA-ESTRUTURA, FUNDAÇÕES (PALCO E RAMPA)	19,97	163.220,83			165.392,17	19,97	20,23	
04	SUPERESTRUTURA (PALCO E RAMPA DE ACES)	4,38	35.831,95			10.022,19	4,38	1,23	
05	PAREDES E PAINÉIS	4,96	40.527,47		286,91	40.527,47	4,96	4,96	
06	ESQUADRIAS	4,20	34.348,70				4,20		
07	COBERTURA	8,69	70.981,25		34.940,71	70.981,25	8,69		
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	5.380,71			987,32	0,66	0,12	
09	REVESTIMENTOS	8,74	71.405,25		7.434,70	49.918,81	8,74	6,11	
10	PAVIMENTAÇÃO	8,38	68.506,60		17.067,29	17.067,29	8,38	2,09	
11	RODAPÉS E PELTORIS	0,50	4.059,38				0,50		
12	PINTURA	4,60	37.628,17				4,60		
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,01	73.658,81		3.094,78	8.688,81	9,01	1,06	
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,13	17.394,52		8.006,62	8.006,62	2,13	0,96	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,71	5.779,89		1.832,72	1.832,72	0,71	0,22	
16	LOUÇAS E METAIS	1,50	12.298,48				1,50		
17	BANCADAS / DIVISÓRIAS	2,10	17.167,76				2,10		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	2,21	18.084,74				2,21		
20	PAISAGISMO	2,73	22.288,39				2,73		
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTI	0,49	3.973,03				0,49		
22	ÁREAS EXTERNAS	2,70	22.068,28			6.399,42	2,70	0,78	
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,29	2.400,01				0,29		
24	SERVIÇOS FINAIS	0,09	697,13				0,09		
<b>TOTAIS:</b>			<b>100,00</b>	<b>817.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.597,25</b>	<b>469.297,73</b>	<b>9,86</b>	

- Atestamos que:**
- 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
  - 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
  - 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
  - 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.


Fiscalização  
 CREA



União das Câmaras dos Vereadores - MS  
 Resp.:

União das Câmaras dos Vereadores do MS  
 Jeovani Vieira dos Santos  
 Presidente

AZM Construtora e Incorporadora  
 CNPJ: 12.907.266/0001-08



CAV: A20980-5

Série Número  
850012

Comp Banco Agência 048 001 3496 7 9 38.046-8 8 800 850012 6 R\$ 80597,05#  
048 001 3496 7 9 38.046-8 8 800 850012 6

Pago a AZM

Pague por este cheque a quantia de Oitenta mil, quinhentos e noventa e sete

reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

Data 05/03/15

a AZM Construtora e Incorporadora LTDA ou à sua orde

Saldo Anterior

C. Grande, 05 de março de 2015



JARDIM DOS ESTADOS MS  
00.000.000/2230.69  
RUA MARACAJU 1564  
GERENTE ANTONIO WAGNER  
CONFECÇÃO: 07/2014

Antonio Wagner Wagner, Diretor do Departamento  
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
CNPJ 01.941.195/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

Total

Este Cheque 80597,05

Saldo



Série Número  
850012

Pago a AZM


Data 05/03/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 80597,05

Saldo

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000028</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>06/03/2015 17:13:49</b>								
	Código de Verificação <b>a764753a</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>AZM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME</b>									
CPF/CNPJ: <b>12.907.296/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>0015681800-3</b>									
Endereço: <b>RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº13 - BAIRRO CARANDA BOSQUE III - CEP:79032-031</b>									
Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>									
CPF/CNPJ: <b>01.941.195/0001-37</b>									
Endereço: <b>AVENIDA HIROSHIMA, Nº1561 - BAIRRO CARANDA BOSQUE II - CEP:79032-050</b>									
Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>fernandoazevedo@construtoraazm.com.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 AUDITÓRIO DA SEDE DA UNIÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MS, COM CAPACIDADE PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, TOMADA DE PREÇO 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 01/2014, CEI 512.256.9603/74. CONVÊNIO 007/2014 - SGI/COVEN NR 23540/2014. TABELA ALÍQUOTA 17.39% (VALOR APROX. R\$14.015,86)									
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇOS PRESTADOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 80.597,25	<b>Total R\$</b> 80.597,25					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (3,5000%): <b>R\$ 2.820,90</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (3,5000%): <b>R\$ 2.820,90</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (3,5000%): <b>R\$ 2.820,90</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.597,25</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 32.238,90</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 48.358,35</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.417,91</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL						
CNAE: 412040001			Descrição da Atividade: Construcao de edificios						
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015									
Esta NFSe possui 1 carta de correção									



**RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE**

Obra: Construção do Auditório com 300 lugares  
 Local: UCVMS - Campo Grande / MS  
 Contratada: AZM Construtora e Incorporadora Ltda - ME  
 Responsável: Sr. José Antonio de Azevedo

Contrato nº 001 / 2014  
 Processo: 001 / 2014  
 Valor da Obra: R\$ 817.245,00  
 Número da Medição: 7ª  
 Período de referência: 09/02/2015 a 09/03/2015

Item	Quadro de Composição do Investimento	Índice	%	Orçado Contratual	Orçado Atualizado	Valores - R\$		Acumulado	Previsão	Indicadores Gerenciais - %	
						Medido no Período	Medido no Período			Realizado	Obr. Contr.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		7,90	64.528,21				64.528,21	7,90		
02	MOVIMENTO DE TERRAS		3,06	25.025,44				25.025,44	3,06		
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (PALCO E RA		19,97	163.220,83				163.332,17	19,97	20,23	
04	SUPERESTRUTURA (PALCO E RAMPA DE ACE		4,38	35.831,95				10.022,19	4,38	1,23	
05	PAREDES E PAINÉIS		4,96	40.527,47				40.527,47	4,96	4,96	
06	ESQUADRIAS		4,20	34.348,70					4,20		
07	COBERTURA		8,69	70.981,25				70.981,25	8,69	8,69	
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,66	5.980,71				987,32	0,66	0,12	
09	REVESTIMENTOS		8,74	71.405,25				58.974,58	8,74	7,22	
10	PAVIMENTAÇÃO		8,38	68.506,60				68.506,60	8,38	8,38	
11	PODAPÉS E PEITORIS		0,50	4.059,38					0,50		
12	PINTURA		4,60	37.828,17					4,60		
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		9,01	73.858,81				15.353,82	9,01	1,98	
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		2,13	17.394,52				7.887,38	2,13	1,94	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		0,71	5.779,89				3.869,69	0,71	0,70	
16	LOUÇAS E METAIS		1,50	12.298,48					1,50		
17	BANCADAS / DIVISÓRIAS		2,10	17.167,76					2,10		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		2,21	18.084,74					2,21		
20	PAISAGISMO		2,73	22.288,99					2,73		
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXT		0,49	3.973,03					0,49		
22	ÁREAS EXTERNAS		2,70	22.058,28					2,70	0,99	
23	SERVIÇOS DIVERSOS		0,29	2.400,01				1.666,72	0,29		
24	SERVIÇOS FINAIS		0,09	697,13					0,09		
<b>TOTAIS:</b>				<b>100,00</b>	<b>817.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.597,25</b>	<b>549.894,98</b>		<b>9,86</b>	

- Atestamos que:**
- 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
  - 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contáteis;
  - 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam íntima compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
  - 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Fiscalização

CAV. AD 980-5

União da Câmara dos Vereadores - MS

AZM Construtora e Incorporadora  
 CNPJ: 12.907.296/0001-08

União das Câmaras de Vereadores do MS  
 Jeovani Vieira dos Santos  
 Presidente

AZM